Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister			Vorlage Nr.: 407/2020 öffentlich		
	Mitzeichnungen				
Dezernat: I / II FBL: Frau Huge	FBL 3	Kä			
AbtL: Frau Klemp Verfasser/in: Herr Thomas Baum					

Vorgesehene Beratungsfolge	
Gremium	Datum
A.f. Kinder, Jugend und Familie	18.02.2021

TOP **Mitteilung**
Abschlussbericht
Errichtung einer temporären 2-gruppigen Kita in Modulbauweise in Bergheim-Ahe, Am Kapellenkreuz 36-38

Erläuterungen:

1. Sachverhalt

Der Ausschuss wird über die Fertigstellung der temporären 2-gruppigen KiTa in Bergheim-Ahe, Am Kapellenkreuz 36-38 informiert.

Zur Errichtung der Kita wurde ein Teilgrundstück angemietet und durch den Bau eines massiven Zauns abgegrenzt. Auf Schraubfundamenten wurde anschl. das modulare Kita-Gebäude errichtet. Dieses kann am Ende der Nutzungszeit wieder komplett entfernt werden.
In Abstimmung mit dem Träger wurde ein Spielgerät für die Außenanlagen ausgewählt und installiert.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 290.000 € und liegen damit noch unterhalb der Kostenschätzung. Die zur Verfügung gestellten HH-Mittel i. H. v. 317.500 € werden somit um ca. 28.000 € unterschritten.

Der für die Realisierung des Gebäudes auf diesem Grundstück vorgesehene Terminplan sah eine Fertigstellung bis 31.12.2020 vor. Die Einrichtung kann somit termingerecht an den Träger übergeben werden.

Fotos der fertigen Kita liegen der Vorlage als Anlage bei.