Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister			Vorlage Nr.: 136/2024 öffentlich		
	Mitzeichnungen				
Dezernat: BM FBL: Herr Robens	FBL 9				
AbtL: Herr Robens Verfasser/in: Herr Flatten					

Vorgesehene Beratungsfolge	
Gremium	Datum
A.f. Klima, Umwelt und Mobilität	20.03.2024

TOP	Mitteilung Sachstand des Radwegebaus in Umsetzung des Doppelhaushaltes 2023 / 2024

Erläuterungen:

Sachverhalt

In Bezug auf die im investiven Straßenbauprogramm der Stadtwerke Bergheim enthaltenen Radwegebaumaßnahmen liegen folgende Sachstände vor:

Bergheim: Erneuerung Rad-/Gehweg Aachener Str. vor Kreishaus

Das Projekt sah eine vollständige Erneuerung des vorhandenen Radwegs im Bestand vor. Die Durchführung der Maßnahme war für 2022 geplant.

Im Zuge der Abstimmung der Maßnahme vor der geplanten Ausschreibung wurde von Seiten des Rhein-Erft-Kreis mitgeteilt, dass dieser den Bau einer neuen Bushaltestelle im Bereich des Kreishauses an der K 42 beabsichtigt.

Der vom Kreis geplante Bau einer Bushaltestelle mit vier Busbuchten wird einen Eingriff in den vorhandenen Rad-/Gehweg zur Folge haben, so dass geplante Erneuerung des vorhandenen Wegs in der ursprünglichen Form nicht sinnvoll ist.

Zwischenzeitlich ist das Planungskonzept für den Neubau der Bushaltestelle sowie der dadurch erforderlichen Anpassung der Führung des Rad-/Gehwegs zwischen dem Rhein-Erft-Kreis, der Kreisstadt Bergheim und den Stadtwerken abgestimmt worden. Auf Grundlage dieser Abstimmung erfolgt zurzeit die Erarbeitung der Entwurfsplanung.

Geplant ist, die Erneuerung des Rad-/Gehwegs vor dem Neubau der Bushaltstelle durchzuführen, wobei die Baumaßnahme des Rad-Gehwegs seitens der Stadtwerke Bergheim erfolgen soll. Aufgrund der unterschiedlichen Straßenbaulast ist der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Rhein-Erft-Kreis hinsichtlich der Kostenteilung notwendig.

Die Durchführung der Baumaßnahme zur Erneuerung des Rad-/Gehwegs erfolgt voraussichtlich in 2025. Der Zeitpunkt für den Neubau der Bushaltestelle, die durch den Rhein-Erft-Kreis erfolgt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Quadrath -Ichendorf: Radweg Im Rauland (Kläranlage - Märchenring)

Geplant ist hier eine Verbesserung der Nutzungsqualität. Zur Zeit werden die Ergebnisse der Suchschachtungen zur Erkundung der Wurzellage von angrenzenden Bäume und Gehölzen ausgewertet, um auf dieser Grundlage die Ausbauplanung zu konkretisieren.

Auf Grundlage dieser Planung werden dann die Anträge auf Befreiung von Landschaftsschutz sowie auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis gestellt. Sobald die entsprechenden Erlaubnisse bzw. Befreiungen vorliegen, erfolgt die Ausschreibungen der Maßnahme

Glessen: Neubau Teilabschnitt Wirtschaftsweg Höhenhof-Mühlenhof

Quadrath -Ichendorf: Neubau Wirtschaftsweg Fischbachhöfe

Die genannten Wege sind Bestandteil des im Stadtgebiet Bergheim vorhandenen Radwegnetzes (Bergheimer Acht bzw. Radwegenetz NRW)

Aufgrund des vorhandenen baulichen Zustands ist eine vollständige Erneuerung der vorhandenen bituminösen Befestigung geplant. Im Bereich des Wirtschaftswegs Fischbachhöfe ist zusätzlich eine Erneuerung des Unterbaus notwendig.

Die beiden Maßnahmen wurden gemeinsam ausgeschrieben. Das Vergabeverfahren wurde zwischen durchgeführt und der Bauauftrag erteilt.

Für folgende Maßnahmen sollen in 2024 Planungsaufträge erteilt werden:

Quadrath -Ichendorf: Radweg Kleine Erft Märchenring - Ahestraße

Quadrath -Ichendorf: Radweg Kleine Erft Ahestraße – Sandstraße

Die genannten Wege sind die Fortsetzung des Radwegs Im Rauland zwischen der Kläranlage und dem Märchenring. Geplant ist auch hier eine Verbesserung der Nutzungsqualität. Aufgrund der Gesamtlänge ist derzeit eine Aufteilung in zwei Bauabschnitte geplant.

Bergheim: Radwegeführung Chaunyring / Gutenbergstraße

Diese Maßnahme ist im Masterplan Mobilität als Einzelmaßnahme aufgeführt. Hier soll im Rahmen einer Machbarkeitsstudie bzw. Vorplanung eine Neukonzeption der Radverkehrsführung geprüft werden.

Radschnellweg BM-Oa.-Glessen (Machbarkeitsstudie/Vorplanung)

Diese Maßnahme ist im Masterplan Mobilität enhalten. Geplant ist die Beauftragung einer Machbarkeitsstudie.

Radweg Gemeindeverbindungsstraße Nda.-Büsdorf (Vorplanung)

Geplant ist die Erarbeitung einer Vorplanung zur Ermittlung des erforderlichen Grunderwerbs.

Weitere Umsetzung Masterplan Mobilität:

Der Masterplan benennt für das Handlungsfeld „Radverkehr und Mikromobilität" eine Vielzahl von Maßnahmenfeldern. Für diese Maßnahmenfelder wurden im Masterplan exemplarische Einzelmaßnahmen aufgeführt. Hinsichtlich der weiteren Umsetzungsschritte benennt der Masterplan eine Detailprüfung der Maßnahmenfelder sowie die Aufstellung eines konkreten Umsetzungsplans.

Die Durchführung der weiteren Umsetzungsschritte bedeutet inhaltlich die Aufstellung eines Radverkehrskonzepts, welches bislang für das Stadtgebiet Bergheim nicht vorliegt.

Seitens SWBM wurde ein Leistungsverzeichnis für ein Radverkehrskonzept erarbeitet. Die wesentlichen Inhalte sind:

- Überprüfung und ggf. Ergänzung der bestehenden Konzeption des Radwegenetzes
- Durchführung einer Bestandsaufnahme durch Vor-Ort Befahrung
- Erarbeitung eines Handlungs- bzw. Maßnahmenkonzepts

Das Einholen von entsprechenden Angeboten erfolgt im März 2024.